

泊発電所における中長期対策等のスケジュール

青字：前回(8/22)お知らせ済実施状況

赤字：実施状況の更新

■：実施済みの対策

項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	H24	H25	H25	H26	H26	H27	H27	H28
電源の確保の対策								
支持がいしの耐震対策 (平成23年9月対策済)								
移動発電機車の追加配備 (平成24年6月対策済)	平成24年 6月配備済							
電気設備の浸水対策	設計 (H24/8:高台の土地造成開始、設備移設に向け着手)		製作・施工				平成27年度上期 目途完了予定	
発電所外部からの電力供給信頼向上	設計		製作・施工				平成27年度上期 目途完了予定	
非常用発電機の配備	設計 (H24/8:高台の土地造成開始、発電機配備に向け着手)		製作・施工(平成27年度目途完了予定)					
冷却機能確保の対策								
代替海水取水ポンプの確保(送水車) (平成24年9月対策済)	平成24年 9月配備済							
海水ポンプ電動機予備機の確保 (平成24年4月対策済)	平成24年4月配備済							
発電所後背地高台への新規貯水設備の設置	設計		製作・施工				平成26年度 目途完了予定	
浸水防止対策								
安全上重要な設備が設置されたエリアの浸水対策	製作・施工中(水密性の高い扉への改造、建屋出入口周辺の防潮壁の設置) (H23/10:出入管理建屋入口部を水密性の高い扉に改造済み、H24/3:循環水ポンプ建屋周辺防潮壁設置済)				平成25年度 目途完了予定			
敷地海岸部への防潮堤の設置	測量等 終了	施工(平成24年8月本格工事開始)				平成26年12月 目途完了予定		
その他の対策								
水素爆発防止対策(水素濃度の低減)	設計	製作・施工			平成25年度 目途完了予定			
原子炉格納容器フィルタ付ベント設備の設置	設計		製作・施工(平成27年度目途完了予定)					
事故時の指揮所(免震重要棟)の設置	設計		施工(平成27年度目途完了予定)					