



【凡例】 ■ 実績 ▨ 予定

		11月27日(火)	11月28日(水)	11月29日(木)	11月30日(金)
支障電線撤去	実績	▨			
	予定	▨			
No.29-1	基礎掘削・埋戻		▨		
	仮鉄柱組立			▨	
No.29-2	基礎掘削・埋戻		▨		
	仮鉄柱組立			▨	
電線	電線架線			▨	▨
	電線接続				▨
工事完了	予定				▨
	実績				▨

注: 停電解消は、工事完了による送電再開後となります。