



【凡例】 ■ 実績 ■ 予定

		11月27日(火)	11月28日(水)	11月29日(木)	11月30日(金)
支障電線撤去	実績	■			
	予定				
No.29-1	基礎掘削・埋戻		■		
	仮鉄柱組立		■		
No.29-2	基礎掘削・埋戻		■		
	仮鉄柱組立		■		
電線	電線架線		■		
	電線接続			■	
工事完了	予定				■
	実績				■

注: 停電解消は、工事完了による送電再開後となります。